

График
производства работ по строительству 3- секционного, 36-36-36 эт.
индивидуального жилого дома по адресу: Новые Черемушки, кв. 10"С", корп.8

| П/п | Наименование работ | Исполнитель | Сроки выполнения работ | |
|-----|---|----------------------|------------------------|-------------|
| | | | начало | окончание |
| 1 | Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция | "МЖС" | в работе 26 этаж | 15.11.14 г. |
| 2 | Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция | "МЖС" | в работе 30 этаж | 30.08.14 г. |
| 3 | Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция | "МЖС" | в работе 24 этаж | 15.01.15 г. |
| 4 | Устройство кровли | "МЖС", "ФасадСтрой" | 20.11.14 г. | 01.05.15 г. |
| 5 | Монтаж лифтов | "Лифтек" | 01.12.14 г. | 15.12.15 г. |
| 6 | Утепление фасадов | "ФасадСтрой" | 15.01.15 г. | 15.09.15 г. |
| 7 | Облицовка фасада | "Калибровский завод" | 15.03.15 г. | 01.12.15 г. |
| 8 | Сантехнические работы | "ТЕКСВИН" | 10.10.14 г. | 20.12.15 г. |
| 9 | Электромонтажные работы | "ЭМКА" | 10.10.14 г. | 20.12.15 г. |
| 10 | Отделочные работы | "СУ-93" | 01.11.14 г. | 25.12.15 г. |
| 11 | Остекление лоджий | "Стромремонтналадка" | 15.06.15 г. | 15.11.15 г. |
| 12 | Инженерные сети глубокого заложения | | | |
| | - теплосеть | ЗАО "МЖС" | 01.04.15 г. | 20.08.15 г. |
| | - водопровод | ЗАО "МЖС" | 15.05.15 г. | 15.09.15 г. |
| | - канализация | ЗАО "МЖС" | 15.05.15 г. | 15.09.15 г. |
| | - водосток | ЗАО "МЖС" | 20.05.15 г. | 01.10.15 г. |
| 13 | Инженерные сети мелкого заложения | | | |
| | - телефонизация | Горсвязьстрой | 15.10.15 г. | 10.12.15 г. |
| | - телевидение | Телеком-155 | 15.10.15 г. | 10.12.15 г. |
| | - ОДС | Телеком-155 | 10.11.15 г. | 05.12.15 г. |
| | - в/в, н/в, н/о | МЖС, ОГЭ | 01.10.15 г. | 15.12.15 г. |
| | - радио | МГРС | 30.11.15 г. | 15.12.15 г. |
| 14 | Благоустройство | МЖС, КАИССА | 15.10.15 г. | 25.12.15 г. |
| 15 | Ввод корпуса | МЖС", РОСТРА | | 25.12.15 г. |

Примечание: Сроки, указанные в графике будут соблюдены при условии своевременной выдачи проектно-сметной и разрешительной документации и финансирования работ.

Директор
 Филиала "МЖС" ЗАО "СУ-155"



В. Н. Смирнов