

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «СУ-155»
А.С.Мещеряков
"02" 12 2014г.

Согласовано:
От Инициативной группы
ЖСК «Новые Черемушки,8»

О.В. Платунова
"02" декабря 2014г.

Протокол № 8

совещания между руководством ГК «СУ-155», (далее – СУ-155) и
Инициативной Группой пайщиков ЖСК «Новые Черемушки,8»
(далее – ИГ ЖСК) от 27.11.2014г.

Присутствовали:

Генеральный директор СУ-155 – Мещеряков А.С.
Заместитель директора Юридического Департамента – Старовойтова О.В.
Главный инженер филиала «МЖС» - Киселев В.А.
Заместитель генерального директора ООО «ОКС СУ-155» - Гирин В.И.
Заместитель директора филиала «ЭМКА» - Мосиенко А.Н.
Заместитель ООО «Калибровский завод» - Кожушкин В.Ю.
Начальник отдела Департамента наружных инженерных сетей – Шелепов А.В.
Директора филиала «Ковент» - Арибжанов З.Б.
Руководитель информационно-аналитического отдела – Егольникова С.А.

Со стороны ИГ ЖСК «Новые Черемушки»:

Модина В.Д.
Платунова О.В.

Приняты решения:

1. Одиноквой Н.П., Гузиной А.А.:

До 28 ноября подготовить письмо о кадастровом учете земельного участка для предоставления на ГЗК.

2. ОКС СУ-155:

Получить до 17.12.2014 выписку из протокола комиссии ГЗК г. Москвы с согласованием изменившихся ТЭП объекта.

3. ОКС СУ-155:

До 11.12.2014 заключить соглашения с владельцами всех приоритетных гаражей в количестве 26 (отметить, что на 27.11.2014 с владельцами 25-ти гаражей договора заключены, из них - по 5ти договорам оплата произведена, снос гаражей начат). Осуществить погашение задолженности по соглашениям до 19.12.2014.

4. ОКС СУ-155:

После выпуска и получения итоговой проектной документации предоставить возможность ИГ ЖСК ознакомиться с ней, включая заключение о достаточности запроектированного фундамента к новым проектным решениям (36/36/36). Срок получения проектной документации – не позднее 30.12.2014.

5. ОКС СУ-155 (Гирин В.И.):

Предоставить к следующему совещанию временной график согласования исходно-разрешительной и градостроительной документации на новый проект, поэтапно, для каждого из указанных в перечне: ГПЗУ, ГЗК, договор аренды земли, в зависимости от результата ГЗК.

6. ОКС СУ-155:

Получить в ОАО «Моспроект» проектное решение для завершения монолитных работ в с.1,2,3. До 01.12.2014.

7. Мещерякову А.С.:

Провести 04.12.2014 совещание с «МЖС», ОАО «Моспроект», «СЛЗ», «ОКС СУ-155», Капрановым В.И. по вопросу разработки проектного решения по установке лифтового оборудования между 1 этажом и подземной парковкой. Предоставить информацию о проекте по фасаду, в том числе по вопросу остекления, на следующем совещании.

8. ОКС «СУ-155», «Генпроект» к следующему совещанию предоставить информацию о принятом решении по вопросу, указанному в п.7.

9. «МЖС» (Разложко А.А.):

Поставить подъемники на 1 секцию.

10. «МЖС» (Разложко А.А.):

Осуществить снос 26 приоритетных гаражей до 26.12.2014.

11. «МЖС» (Разложко А.А.):

Придерживаться графика проведения строительно-монтажных работ на объекте с учетом поэтапного сноса гаражей.

Зафиксировать на день совещания, 27.11.2014, следующие этапы строительства:

- с.1 – возведение стен технического (37-го) этажа (отставание от графика из-за отсутствия проектного решения).
- с.2 – монтаж завершен, ожидается проектное решение для завершения монтажа машинного отделения;
- с.3 - возведение стен 33-го этажа, (отставание от графика из-за отсутствия проектного решения).

- производится устройство подпорной стены для работ по подземной части гаража.

Завершить монолитные работы до 30.12.2014.

12. «Ковент»:

Получить в «МЖС» 01.12.2014 проектную документацию и начать замеры системы вентиляции, замеры отдать до 09.12.2014 на завод для изготовления продукции (воздуховодов). Принять к сведению, что первая партия продукции будет изготовлена к 11.12.2014.

13. «ЭМКА»:

С 01.12.2014 начать процесс устройства лотков в подвалах.

14. Подрядным организациям «Ковент», «ЭМКА», «Калибровский завод»:
На следующем совещании доложить о ходе работ, количестве работников.

15. Департаменту наружных инженерных сетей (Шелепову А.В.):

К 11.12.2014 уточнить вопрос по электрическим сетям.

Пригласить на следующую встречу представителя проектной организации.

Предоставить календарный план-график разработки и выпуска проектной документации по наружным инженерным сетям.

16. Следующее совещание провести по предварительному согласованию 11 или 12 декабря 2014. Время уточняется за 1 день до совещания.

