

Протокол совещания между
представителями ЗАО «СУ-155» и ИГ ЖСК «Новые Черемушки, 8»
на объекте Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8.

г. Москва

28 августа 2014 г.

Присутствовали:

Со стороны ЗАО «СУ-155» - Главный инженер ООО «МЖС» - Киселев В.А.

Со стороны ИГ ЖСК

- Атласова Г.
- Модина В.
- Исхаков Р.
- Черных А.

Зафиксировали, что на дату совещания состояние объекта является следующим:

1. Монтаж бетонирование несущих конструкций:

Секция 1: в работе 34 этаж

Секция 2: в работе 37 технический этаж (дальнейшая заливка невозможна по причине отсутствия рабочей документации)

Секция 3: в работе 29-30 эт.

2. Гараж со стеной в грунте: к работам не приступали (выполнение работ невозможно в связи с наличием гаражей на территории пятна застройки) – начало по графику – февраль 2015 г.

3. Стилобатная часть: к работам не приступали (выполнение работ невозможно в связи с наличием гаражей на территории пятна застройки)

4. Устройство кровли

5. Монтаж лифтов

6. Утепление фасадов

7. Облицовка фасада

8. Сантехнические работы

9. Электромонтажные работы

10. Отделочные работы

сроки начала работ по графику не подошли.

11. Инженерные сети грубокого заложения (работы невозможны по причине отсутствия проектной документации и действующих ТУ):

- Теплосеть

- Водопровод

- Канализация

- Водосток

Срок по графику апрель 2015 г.

12. Инженерные сети мелкого заложения – Срок по графику – апрель 2015 г.

13. Благоустройство – Срок по графику – июль 2015 г.

Подписи сторон:

От ООО «МЖС»



Киселев

2014 г.

От ИГ ЖСК «Новые Черемушки, 8»

Г.Г. Атласова
Г.Г. Атласова
«28» августа 2014 г.