

Утверждаю:

Директор Департамента
наружных инженерных сетей
А.Ю. Щедрин

График получения технических условий, разработки документации и её согласования по объекту:
Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8

Вид работ	Теплосеть	Водопровод	Канализация	Водосток	Электрика	Наружное освещение	Телефон	Телевидение	Радио	ОДС	СОБГ
Оформление технических условий	10 недель	10 недель	10 недель	получено	6 недель	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Разработка документации	4 недели	4 недели	4 недели	8 недель	8 недель	2 недели	4 недели	4 недели	4 недели	4 недели	4 недели
Согласование документации	8 недель	8 недель	8 недель	8 недель	6 недель	6 недель	6 недель	6 недель	6 недель	4 недели	4 недели

*Для начала оформления технических условий необходимо наличие правоустанавливающих документов на земельный участок.

**Для начала проектирования необходимо наличие технических условий.

Согласовано:

Зам. Директора Департамента
наружных инженерных сетей -
начальник отдела технического обеспечения
А.Ю. Депершмидт

Согласовано:

Зам. Директора Департамента
наружных инженерных сетей -
начальник отдела наружных
инженерных сетей

Л.В. Глебычева