

Ориентировочный график выпуска проектной документации

по объекту: г. Москва, ЮЗАО, Новые Черемушки, кв. 10С, корп.8

№№ п/п	Наименование раздела	Срок выпуска	Примечание
	Генеральный план	30.10.14	
1	Архитектурные решения	10.10.14	при условии получения задания от лифтового завода
2	Конструктивные решения	30.10.14	при условии получения архитектурных планов до 30.09.14
3	Система электроснабжения. Внутренние системы.	30.12.14	
4	Система электроснабжения. Наружные сети.	30.12.14	
5	Система водоснабжения. Внутренние системы.	30.12.14	
6	Система водоснабжения. Наружные сети.	30.12.14	
7	Система водоотведения. Внутренние системы.	30.12.14	
8	Система водоотведения. Наружные сети.	30.12.14	
9	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Внутренние системы.	30.12.14	
10	Наружные тепловые сети.	30.12.14	
11	ИТП	30.12.14	
12	Сети связи. Внутренние системы.	30.12.14	
13	Сети связи. Наружные сети.	30.12.14	
14	Проект организации строительства	30.10.14	не определен исполнитель
15	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.	30.10.14	
16	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	10.10.14	
17	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ноябрь 2014	при условии оплаты

18	СТУ (корректировка)	разработаны, не согласованы, согласование не менее 2 месяцев	при условии оплаты
----	---------------------	---	--------------------

Ориентировочный срок сдачи ПД в экспертизу февраль 2015г.

Макарова А.И.
makarova@oks155.ru