



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор АО «СУ-155»  
  
А.С.Мещеряков  
\_\_\_\_\_ 2014г.

Согласовано:  
От Инициативной группы  
ЖСК «Новые Черемушки,8»  
  
В.Д. Модина  
12 ноября 2014г.

**Протокол № 6**  
совещания между руководством ГК «СУ-155», (далее – СУ-155) и  
Инициативной Группой пайщиков ЖСК «Новые Черемушки,8» (далее –  
ИГ ЖСК) от **30.10.2014г.**

**Присутствовали:**

Генеральный директор «СУ-155» – Мещеряков А.С.  
Заместитель директора Юридического департамента – Старовойтова О.В.  
Главный инженер МЖС - Киселев В. А.  
Зам.ген. директора ООО «ОКС СУ-155» – Гирин В.И.  
Заместитель директора филиала «ЭМКА» – Мосиенко А.Н.  
Начальника отдела Департамента наружных инженерных сетей – Шелепов А.В.  
Руководитель информационно-аналитического отдела Службы по работе с  
инициативными группами – Егольникова С.А.

**Со стороны ИГ ЖСК «Новые Черемушки, 8» :**

Модина В.Д.  
Исхаков Р.

**Приняты решения:**

1. Гирину В.И.:  
Получить подтверждение действительности договора аренды  
земли в Департаменте земельных отношений/комитете по  
имуществу г.Москвы до 10.11.2014. с учетом поданной заявки.
2. Гирину В.И. :  
Обеспечить до 13.11.2014г. уведомление владельцев всех гаражей о  
необходимости заключить договоры на выкуп с последующим  
сносом гаражей путем направления им заказных писем с  
уведомлением о вручении.

3. Гирину В.И. :  
До 30 ноября 2014г. заключить соглашения с владельцами 23-х приоритетных гаражей (с владельцами 3-х гаражей соглашение заключено). Составить график погашения задолженности с указанием даты выплаты по соглашениям до 15.12.2014г.
4. Гирину В.И.:  
После выпуска итоговой проектной документации предоставить возможность ИГ ЖСК ознакомиться с ней, включая заключение о достаточности запроектированного фундамента к новым проектным решениям (36/36/36). После получения заключения ГЭ проектной документации предоставить возможность ИГ ЖСК для ознакомления с ПД, включая заключение о достаточности запроектированного фундамента к новым проектным решениям (36/36/36).
5. Гирину В.И.:  
Предоставить к 13.11.2014г. график работы по проекту, включающий вопросы согласования градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документации с учетом корректировки проектной документации (ГПЗУ, ГЗК, договор аренды земли, корректировка проекта планировки, получение новых ТУ).
6. Разложко А.А.:  
Предоставить ИГ ЖСК подписанный График проведения строительно-монтажных работ на объекте с указанием Графика сноса гаражей и устройства объездной и разворотной дорог для начала монолитных работ по устройству подземного гаража со стенами в грунте к 06.11.2014г.
7. Разложко А.А.:  
К 13.11.2014г. рассмотреть возможность приблизить сроки по началу и окончанию внутренних работ (фасады, инженерия, электрика, сантехника и т.п.) по сравнению с Графиком проведения строительно-монтажных работ, в том числе, провести переговоры с проектной организацией на предмет более раннего выпуска ряда разделов проектной документации (перегородки, ЭОМ, ВК) для организации СМР – до 13.11.2014
8. Шелепову А.В.:  
К 13.11.2014г. получить в МОЭК новые технические условия (с учетом увеличения этажности) и произвести в соответствии с ними корректировку проектов по наружным инженерным сетям по

водоканалу и канализации с учетом графика со сроками выполнения данных работ.

9. Макаровой А.:  
Заказать проектировку новой модели лифта, для установки между первым и -1 этажом (подземной парковкой).
10. Захарову Д.С.:  
Пригласить главу Проектного Института Капранова на следующее совещание с ИГ Новые Черемушки 8.
11. Следующее совещание состоится 13 ноября 2014г.