



**Филиал «МЖС»
ЗАО «СУ-155»**

117198, г. Москва, ул. Островитянова, дом 7.

Тел./факс: 955-70-92

Исх. № 216 -ПТО__

«16» ____ 02 ____ 2012 г.

Копия:

**Первому заместителю генерального директора
ЗАО «СУ-155»
В. Ф. Сарокваше**

В ответ на Ваше обращение от 08.02.12 г. (вх. ЗАО «СУ-155» № 1969 от 08.02.12 г.) направляем Вас развернутую информацию о планируемых сроках проведения работ и ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: Новые Черемушки, кВ. 10С, корп. 8.

Приложение:

- График производства работ на 3-х листах.

С уважением,

Директор

О. А. Савчук
600-31-53

В. Н. Смирнов

**Ориентировочный график
производства работ по строительству 3- секционного, 34-30-26 эт.
индивидуального жилого дома по адресу: Новые Черемушки, кв. 10"С", корп.8**

П/п	Наименование работ	Исполнитель	Сроки выполнения работ	
			начало	окончание
1	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 12-13	"МЖС"	01.03.12 г.	30.03.12 г.
2	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 10-11	"МЖС"		
3	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 1-2	"МЖС"		
4	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 14-15	"МЖС"	31.03.12 г.	25.04.12 г.
5	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 12-13	"МЖС"		
6	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 3-4	"МЖС"		
7	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 16-17	"МЖС"	25.03.12 г.	25.05.12 г.
8	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 14-15	"МЖС"		
9	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 5-6	"МЖС"		
10	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 18-19	"МЖС"	26.05.12 г.	25.06.12 г.
11	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 16-17	"МЖС"		
12	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 7-8	"МЖС"		
13	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 20-21	"МЖС"	26.06.12 г.	25.07.12 г.
14	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 18-19	"МЖС"		
15	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 9-10	"МЖС"		
16	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 22-23	"МЖС"	26.07.12 г.	24.08.12 г.
17	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 20-21	"МЖС"		
18	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 11-12	"МЖС"		
19	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 24-25	"МЖС"	25.08.12 г.	24.09.12 г.
20	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 22-23	"МЖС"		
21	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 13-14	"МЖС"		
22	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 26-27	"МЖС"	25.09.12 г.	25.10.12 г.
23	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 24-25	"МЖС"		
24	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 15-16	"МЖС"		
25	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 28-29	"МЖС"	26.10.12 г.	25.11.12 г.
26	Устройство монолитных.конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 26-27	"МЖС"		

27	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 17-18	"МЖС"		
28	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 30-31	"МЖС"		
29	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 28-29	"МЖС"	26.11.12 г.	24.12.12 г.
30	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 19-20	"МЖС"		
31	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 32-33	"МЖС"		
32	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 2 секция, эт. 30 -технического	"МЖС"	25.12.12 г.	01.02.13 г.
33	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 21-22	"МЖС"		
34	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 1 секция, эт. 34 -технического	"МЖС"		
35	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 23-24-25	"МЖС"	01.02.13 г.	01.03.13 г.
36	Устройство монолитных конструкций надземной части здания 3 секция, эт. 26	"МЖС"	01.03.13 г.	15.03.13 г.
37	Устройство кровли в секции № 2	"МЖС", "ФасадСтрой"	15.03.13 г.	05.04.13 г.
38	Устройство кровли в секции № 1	"МЖС", "ФасадСтрой"	06.04.13 г.	25.04.13 г.
39	Устройство кровли в секции № 3	"МЖС", "ФасадСтрой"	26.04.13 г.	15.05.13 г.
40	Монтаж лифтов в секции № 1, включая ПНР	"Лифтек"	15.02.13 г.	15.06.13 г.
41	Монтаж лифтов в секции № 2, включая ПНР	"Лифтек"	01.02.13 г.	15.06.13 г.
42	Монтаж лифтов в секции № 3, включая ПНР	"Лифтек"	15.03.13 г.	15.06.13 г.
43	Утепление фасадов в секции № 1	"ФасадСтрой"	05.03.13 г.	15.04.13 г.
44	Утепление фасадов в секции № 2	"ФасадСтрой"	15.02.13 г.	30.03.13 г.
45	Утепление фасадов в секции № 3	"ФасадСтрой"	15.03.13 г.	25.04.13 г.
46	Облицовка фасада секции № 1	"Калибровский завод"	15.03.13 г.	15.06.13 г.
47	Облицовка фасада секции № 2	"Калибровский завод"	15.03.13 г.	15.06.13 г.
48	Облицовка фасада секции № 3	"Калибровский завод"	15.03.13 г.	15.06.13 г.
49	Сантехнические работы в секции №1	"ТЕКСВИН"	01.02.13 г.	20.06.13 г.
50	Сантехнические работы в секции №2	"ТЕКСВИН"	10.01.13 г.	20.06.13 г.
51	Сантехнические работы в секции №3	"ТЕКСВИН"	10.02.13 г.	20.06.13 г.
52	Электромонтажные работы в секции № 1	"ЭМКА"	01.02.13 г.	20.06.13 г.
53	Электромонтажные работы в секции № 2	"ЭМКА"	10.01.13 г.	20.06.13 г.
54	Электромонтажные работы в секции № 3	"ЭМКА"	10.02.13 г.	20.06.13 г.
55	Отделочные работы в секции № 1	"СУ-93"	01.04.12 г.	25.06.13 г.
56	Отделочные работы в секции № 2	"СУ-93"	15.03.13 г.	25.06.13 г.
57	Отделочные работы в секции № 3	"СУ-93"	15.04.13 г.	25.06.13 г.
58	Остекление лоджий в секции № 1	"Стромремонтналадка"	01.04.12 г.	15.06.13 г.
59	Остекление лоджий в секции № 2	"Стромремонтналадка"	15.03.13 г.	15.06.13 г.
60	Остекление лоджий в секции № 3	"Стромремонтналадка"	15.04.13 г.	15.06.13 г.
61	Инженерные сети глубокого заложения			
	- теплотель	ЗАО "МЖС"	01.03.13 г.	10.05.13 г.
	- водопровод	ЗАО "МЖС"	01.04.13 г.	15.05.13 г.
	- канализация	ЗАО "МЖС"	01.04.13 г.	15.05.13 г.
	- водосток	ЗАО "МЖС"	01.04.13 г.	15.05.13 г.
62	Инженерные сети мелкого заложения			
	- телефонизация	Горсвязьстрой	15.05.13 г.	10.06.13 г.

	- телевидение	КДС	15.05.13 г.	10.06.13 г.
	- ОДС	КДС	15.05.13 г.	10.06.13 г.
	- в/в, н/в, н/о	МЖС, ОГЭ	30.04.13 г.	05.06.13 г.
	- радио	МГРС	01.06.13 г.	15.06.13 г.
63	Благоустройство	МЖС, КАИССА	15.05.13 г.	25.06.13 г.
64	Ввод корпуса	МЖС", ОКС СУ-155	20.06.13 г.	25.06.13 г.
65	Передача под заселение			с 01.07.13 г.

Директор
Филиала "МЖС" ЗАО "СУ-155"



В. Н. Смирнов