

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «СУ-155»
А.С. Мещеряков
«_____» _____ 2015г.

**График выпуска проектной документации по инженерии
по объекту: г. Москва, ЮЗАО, Новые Черемушки, кв. 10С, корп.8**

На сегодня 23.04.2015г. проектная документация для оформления лимитно-заборных карт выпущена в объеме 90% .

Сроки выпуска проектной документации на стадии «РД»

№№ п/п	Наименование раздела	Срок выпуска	Примечание
	Отопление и вентиляция		
1.	Вентиляция секция 3	02.03.15	выпущено
2.	Отопление секция 3	17.03.15	выпущено
3.	Вентиляция секция 1	23.03.15	выпущено
4.	Отопление секция 1	30.04.15	
5.	Вентиляция секция 2	30.05.15	
6.	Отопление секция 2	30.05.15	
7.	Вентиляция автостоянки	30.05.15	
8.	Отопление автостоянки	30.05.15	
9.	ИТП ТМ	30.05.15	
10.	Узел учета тепла	30.05.15	
11.	ИТП ЭОМ	30.05.15	
12.	ИТП АТМ	30.05.15	
	ЭОМ		
1.	ЭОМ секция 3	30.06.15	
2.	ЭОМ секция 1	30.06.15	
3.	ЭОМ секция 2	30.06.15	
4.	ЭОМ автостоянки	15.07.15	
1.	ВК по трем секциям	выпущено	
1.	СС	05.05.15	
2.	СОУЭ	05.05.15	
3.	АПС	05.05.15	

4.	ТВ	05.05.15	
5.	АСУД	05.05.15	
6.	ЛСБ	15.04.15	

Согласования рабочей документации по внутренней инженерии будут получены после выпуска и согласования наружных инженерных сетей

Директор филиала

В.И. Капранов

Макарова А.Ш.
allamakarova@su155.com

