



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО «СУ-155»
А.С.Мещеряков
_____ 2014г.

Согласовано:
От Инициативной группы
ЖСК «Новые Черемушки кв-л 10С, корп.8»

О.В.Платунова
_____ *«29» октября* 2014г.

Протокол №5
совещания между руководством ГК «СУ-155» (далее – «СУ-155») и
Инициативной Группой пайщиков ЖСК «Новые Черемушки кв-л 10С,
корп.8» (далее – «ИГ ЖСК») от **16 октября 2014г.**

Присутствовали:

Генеральный директор ЗАО «СУ-155» - Мещеряков Александр Сергеевич
Директор Департамента строительства – Грачев Валерий Владимирович
Зам. директора Юридического департамента – Старовойтова Ольга
Викторовна.
Директор филиала «МЖС» - Разложко Александр Анатольевич
Зам. ген. директора ЗАО «ОКС СУ-155» - Гирин Владимир Иосифович
Руководитель службы по работе с Инициативными группами – Захаров
Дмитрий Сергеевич.

Со стороны ИГ ЖСК:

Модина В. Д.
Платунова О. В.
Северин А.А.

Приняты решения:

1. Утвердить дату общего собрания пайщиков на 29 ноября 2014 года в 11-00 мск. по адресу: Островитянова, 7. ЖСК провести почтовую рассылку писем-приглашений на предстоящее собрание пайщиков до 24 октября включительно в согласованной с ИГ ЖСК форме, содержащей повестку дня и информацию о порядке подписания дополнительных соглашений между пайщиками и ЖСК.
2. Одиноквой Н.П. получить подтверждение действительности договора аренды земли в департаменте земельных отношений/комитете по имуществу г. Москвы до 15 ноября 2014

года с учетом поданной заявки.

3. Одиноквой Н.П. проинформировать ИГ ЖСК о результатах переоценки всех 322 гаражей, с выделением ориентировочно 20 боксов для устройства временной дороги, 109 боксов для устройства водостока и остальных боксов для благоустройства территории. До 07 ноября 2014 года обеспечить заключение договоров с владельцами 20 (ориентировочно) приоритетных гаражей и произвести выплаты по ним.

4. Одиноквой Н.П. после выпуска итоговой проектной документации предоставить возможность ИГ ЖСК ознакомиться с ней, включая заключение о достаточности запроектированного фундамента к новым проектным решениям (36/36/36).

5. Разложко А.А. предоставить ИГ ЖСК подписанный график проведения строительно-монтажных работ на объекте с указанием графика сноса гаражей и устройства обьездной и разворотной дорог для начала монолитных работ устройству подземного гаража со стенами в грунте к 06.11.2014 года.

6. Дпершмидту Д.Ю. получить в МОЭК техусловия к 30 октября. Начать корректировку проектов по наружным инженерным сетям по водоканалу и канализации с учетом графика со сроками выполнения данных работ.

7. Захарову Д.С. обеспечить наполнение официального раздела СУ-155 на веб-сайте ИГ ЖСК актуальной и полной информацией о ходе строительства, включая, но не ограничиваясь: результаты регулярных совещаний между ИГ ЖСК и СУ-155, этапы оформления документов на строительство, текущее состояние строительства, ситуацию со сносом гаражных боксов, обновление графиков строительства. Опубликовать на форуме извещение об общем собрании пайщиков не позднее 29.10.2014.

8. Руководителям соответствующих подразделений СУ-155 обеспечить разработку всех видов проектной документации согласно предоставленному графику (прил.1) и предоставить возможность ИГ ЖСК ознакомиться с ней в разумные сроки.

Приложение на двух листах: Ориентировочный график выпуска проектной документации по объекту: г. Москва, ЮЗАО, Новые Черемушки, кв. 10С, корп.8

