



П РА В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Э К О Н О М И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К И
И Р А З В И Т И Я Г О Р О Д А М О С К В Ы

Тверская улица, д.13, Москва, 125032
Телефон: (495) 957-7221
ОКПО 42736577, ОГРН 1027739830161, ИНН/КПП 7710168515/771001001

Факс: (495) 691-6833
E-mail: dprm@econ.mos.ru

26.12.2013 № ДПР-11-642/13

на № _____ от _____

Уважаемая

Департамент экономической политики и развития города Москвы рассмотрел Ваши обращения с просьбой об организации встречи для рассмотрения вопроса завершения строительства объекта по адресу: Новые Черемушки, квартал 10С, корп. 8 и сообщает следующее.

Согласно условиям инвестиционного контракта от 13.01.1999 № 04/99-И (реестровый № 13-001601-5601-0026-00001-99) срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по указанному адресу установлен до 07.10.2013.

Инвестором получено разрешение Мосгосстройнадзора на строительство от 07.06.2011 № RU77101000-006122.

По информации префектуры ЮЗАО, в настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу несущих конструкций: на секции № 1-24-го из 34 этажей; на секции № 2 – 26-го из 30 этажей, на секции № 3 – 19-го из 26 этажей. Мосгосстройнадзор проинформировал, что работы ведутся низкими темпами, отставание от календарного плана строительства составляет более 8 месяцев.

Принимая во внимание, что срок строительства жилого дома истек, префектура ЮЗАО ходатайствует о продлении срока реализации строительства жилого дома по указанному адресу до 31.12.2014.

В настоящее время структурными подразделениями Правительства Москвы, согласно имеющейся компетенции, прорабатывается вопрос возможной пролонгации срока действия инвестиционного контракта с учетом наличия градостроительной документации.

По итогам проведенного анализа, соответствующие предложения по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного проекта будут рассмотрены в установленном регламентом порядке.

**Первый заместитель
руководителя Департамента**

Д.Н. Преснов